

SOLICITUD DE VIABILIDAD

900192022-1

ECHA: 11 de Mar de 2022

po De Solicitud:

SERVICIO	SOLICITUD
ACUEDUCTO	DISPONIBILIDAD
ALCANTARILLADO	DISPONIBILIDAD

DATOS DEL SOLICITANTE

Numero de Solicitud: 1637

SI NO

Provisional: Temporal: Legalizada:

Fecha Legalización:

CLASE DE USO

RESIDENCIAL

RUTA:

Nombre y Apellidos del Solicitante y/o Propietario: HERREÑO MARIN FLOR ALBA

Direccion del predio para el cual solicita el servicio: CRA 10 # 1N-126 LT 3C SUBD EXITO

Identificacion 52,315,533

Telefono: 3112944638

Celular:

Domicilio: Urbano

Tipo de Predio: LOTE

Para Uso: RESIDENCIAL

Diametro de Acometida Solicitado: "

Tipo de Solicitante: Propietario Delegado Firma del Solicitante: 

Observaciones:

122120000761 FC 731480100000001010023000000000 COORD 4.151748,-74.718299 - 01060118000 MI 366-62818 CRA 10-# 58-4, 501

VISITA TECNICA

Aspecto a verificar por el inspector de A.A.A., con el fin de determinar si se CONOCE o NO la disponibilidad del servicio:

1) EN EL PREDIO Lote Casa Fecha Visita: 21/10/2022 Hora Visita: 10.30 DD MM AÑO

2) RED DE ACUEDUCTO

Diametro de Red: 3 "

Profundidad: 60 Cm

Independizar La Red Esta Ubicada: Sobre la Acera En la Vía En la Acera de Enfrente Es Necesario Romper la Vía: SI No

Material de la Vía: Destapada

Area Total de Escavación: 8 Mt

Destapada: 8 Mt

Concreto: Mt

Asfalto: Mt

3) RED DE ALCANTARILLADO

Diametro de Red: 10 "

Area Total de Escavación: 7 Mt

Independizar La Red Esta Ubicada: Sobre la Acera En la vía En la acera de enfrente Es Necesario Romper la Vía: SI No

Material de la Vía: Destapada

4) MATERIAL REQUERIDO PARA LA DOMICILIARIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Micromedidor	Und.	01	
2	Caja De Protección	Und.	01	
3	Registro Antifraude PVC De	Und.	01	
4	Registro De Pague De 1/2"	Und.	01	
5	Manguera Flexible PF de 1/2"	Und.	—	
6	Tubo PVC de 1/2"	Und.	8 Mt	
7	Collarin de 1/2"	Und.	01	
8	Adaptador Macho PVC De 1/2"	Und.	02	
9	Adaptador Hembra PVC De 1/2"	Und.	01	
10	Disco de Pulidora	Und.	—	
11	Codo PVC de 1/2"	Und.	02	
12	Union o Universal de	Und.	—	
13	Buje PVC de "a"	Und.	—	
14	Tee PVC de "	Und.	—	
15	Arena	M3	—	
16	Recebo	M3	—	
17	Cemento	Kg	—	

Nombre del Operario:

Hélio Fabio Reyes

Firma del Operario:



Vo/Bo Area Operativa